

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-ene-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	335.949	26.638	3.261	51,3
Centro Operacional Chincha	90.814	6.935	6.935	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	660.059	38.525	19.160	38,5
Total Distribuido	1.086.822	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	9.214	695	265	3,9
	AC	81.600	N/A	N/A	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,3
	AC	14.139	3.061	0	16,2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.588	405	0	4,0
City Gate Ica	PE	7.293	838	52	3,7
	AC	36.852	N/A	N/A	16,0
City Gate Nasca	PE	443	63	3	3,5
City Gate Marcona	PE	541	66	1	3,3
Troncal H-P	AC	184.398	N/A	N/A	N/A
Linepack	AC	88.695	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	534.377	N/A	N/A	N/A
EGESUR	125.682	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	21.900	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	138.498	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.000	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	230.365	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:
Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:
Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno