

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-jul-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 525.791 | 55.901 | 3.126 | 49,9 |
| Centro Operacional Chincha | 125.105 | 7.429 | 2.395 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 684.683 | 30.048 | 27.397 | 37,7 |
| Total Distribuido | 1.335.579 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Chincha | PE | 6.438 | 875 | 34 | 3,6 |
| | AC | 118.667 | NA | NA | 17,3 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | AC | 295.721 | 19.047 | 4.423 | 13,4 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 8.621 | 690 | 151 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 4.739 | 871 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 4.582 | 273 | 56 | 3,4 |
| | AC | 20.521 | NA | NA | 17,1 |
| City Gate Nasca | PE | 502 | 67 | 3 | 3,5 |
| City Gate Marcona | PE | 616 | 67 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 161.585 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 28.904 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 562.767 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 121.916 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 336.585 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 40.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 224.407 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica