

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-may-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	205.727	15.137	4.378	55,3
Centro Operacional Chincha	85.111	6.077	1.854	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	604.269	28.697	21.510	38,9
Total Distribuido	895.107	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	13.766	1.059	282	3,8
	AC	71.345	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,7
	AC	7.679	1.853	0	15,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.650	845	168	3,8
City Gate Ica	PE	8.430	970	1	3,7
	AC	24.888	NA	NA	16,6
City Gate Nasca	PE	634	65	3	3,5
City Gate Marcona	PE	555	54	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	141.316	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	12.575	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	537.405	NA	NA	NA
EGESUR	66.864	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	18.200	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	100.616	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	38.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	120.947	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica