

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27-nov-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 323.848 | 23.686 | 4.477 | 53,1 |
| Centro Operacional Chincha | 57.001 | 2.808 | 1.857 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 645.987 | 28.732 | 26.111 | 38,7 |
| Total Distribuido | 1.026.836 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 389 | 190 | 0 | 3,7 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 9.715 | 522 | 318 | 3,7 |
| | AC | 46.897 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 3.752 | 417 | 15 | 3,9 |
| | AC | 27.871 | 3.699 | 251 | 15,3 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.254 | 690 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.438 | 375 | 51 | 3,5 |
| | AC | 42.897 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 424 | 92 | 0 | 2,9 |
| City Gate Marcona | PE | 388 | 79 | 0 | 3,2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 122.544 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 117.280 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 547.230 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 98.757 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.600 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 70.144 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43.500 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 128.325 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica