

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-oct-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	181.974	11.917	3.214	55,6
Centro Operacional Chincha	98.871	5.378	2.472	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	654.494	28.688	26.184	38,7
<b>Total Distribuido</b>	935.339	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.212	617	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	12.497	812	272	3,7
	AC	83.162	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	9.918	767	238	3,8
	AC	5.979	3.298	395	14,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	3.305	714	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.785	394	78	3,5
	AC	24.201	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	509	62	3	3,5
City Gate Marcona	PE	384	60	0	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	147.339	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	559.702	NA	NA	NA
EGESUR	94.792	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	104.939	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	131.250	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica