

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-sep-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 157.470 | 10.169 | 2.740 | 53,0 |
| Centro Operacional Chincha | 103.370 | 6.127 | 3.064 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 639.148 | 28.972 | 15.949 | 38,7 |
| Total Distribuido | 899.988 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 4.764 | 660 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 13.851 | 790 | 434 | 3,6 |
| | AC | 84.755 | NA | NA | 17,4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 7.292 | 446 | 195 | 3,7 |
| | AC | 8.048 | 891 | 282 | 14,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 1.908 | 264 | 0 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.284 | 699 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.858 | 389 | 79 | 3,5 |
| | AC | 23.381 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 545 | 72 | 0 | 2,9 |
| City Gate Marcona | PE | 601 | 70 | 0 | 3,2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 109.612 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 521.759 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 117.389 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 15.500 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 75.612 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 35.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 137.788 | NA | NA | NA |

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
 - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica