

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-abr-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	712.588	59.977	5.898	50,6
Centro Operacional Chincha	138.283	9.376	2.640	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	501.665	27.227	0	39,7
<b>Total Distribuido</b>	1.352.536	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	6.823	867	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	12.969	808	319	3,6
	AC	118.491	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	10.029	717	231	4,1
	AC	239.253	20.965	615	14,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	4,0
Estación Distrito Ica	PE	3.039	731	0	3,4
City Gate Ica	PE	5.869	405	72	3,5
	AC	123.436	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	455	66	0	3,7
City Gate Marcona	PE	540	88	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	175.268	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	154.699	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	427.377	NA	NA	NA
EGESUR	74.288	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11.500	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	326.484	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	36.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322.188	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica