

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23-ago-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	344,950	29,199	7,235	55.2
Centro Operacional Chincha	105,897	6,484	3,204	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	662,461	30,979	26,133	38.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,113,308</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23,858	1,634	585	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	0	0	0	3.6
	AC	82,039	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,364	901	191	3.6
	AC	11,365	1,094	0	16.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.5
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3.5
City Gate Ica	PE	10,289	1,124	78	3.8
	AC	124,968	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	572	77	0	3.8
City Gate Marcona	PE	1,043	94	0	3.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	159,227	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	26,122	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	566,893	NA	NA	NA
EGESUR	95,568	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9,600	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	126,313	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	246,812	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica