

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	360,288	28,993	5,549	55.2
Centro Operacional Chincha	88,676	6,043	1,670	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	576,723	30,678	16,339	39.4
Total Distribuido	1,025,687	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23,075	1,630	512	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	24	12	0	3.6
	AC	65,577	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	9,556	825	240	3.7
	AC	9,558	787	0	16.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.5
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3.5
City Gate Ica	PE	10,383	1,081	73	3.8
	AC	120,449	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	565	75	0	3.8
City Gate Marcona	PE	438	96	0	3.4
Troncal H-P ⁴	AC	158,791	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	50,549	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	452,759	NA	NA	NA
EGESUR	123,964	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10,000	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	124,717	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	221,698	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica