

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	410.850	22.161	10.528	49,6
Centro Operacional Chincha	90.013	7.003	2.570	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	657.943	27.905	26.097	38,7
<b>Total Distribuido</b>	<b>1.158.806</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	24.991	1.725	627	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	221	20	0	3,6
	AC	64.801	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.737	873	210	3,5
	AC	10.737	877	0	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.422	1.044	74	3,8
	AC	158.673	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	589	81	0	3,8
City Gate Marcona	PE	690	89	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	164.465	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	55.538	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	539.340	NA	NA	NA
EGESUR	118.603	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11.400	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	127.888	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262.537	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica