

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	411.475	31.110	1.517	54,7
Centro Operacional Chincha	69.368	7.128	1.991	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	664.358	27.860	26.110	38,4
Total Distribuido	1.145.201	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13.472	1.010	271	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	177	15	0	3,6
	AC	55.719	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	4.776	3.142	15	3,5
	AC	4.776	580	0	16,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.446	1.083	69	3,8
	AC	164.165	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	559	76	3	3,8
City Gate Marcona	PE	681	99	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	185.385	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	41.686	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	541.651	NA	NA	NA
EGESUR	122.707	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	20.676	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	130.164	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.828	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	247.490	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica