

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12-ene-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 662.106 | 30.821 | 12.817 | 51,5 |
| Centro Operacional Chincha | 87.851 | 6.099 | 1.880 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 671.250 | 29.630 | 27.052 | 38,6 |
| Total Distribuido | 1.421.207 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 3.629 | 676 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 10.739 | 667 | 249 | 3,6 |
| | AC | 73.483 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 8.494 | 678 | 197 | 3,9 |
| | AC | 277.824 | 20.969 | 1.635 | 14,8 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.142 | 795 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.476 | 407 | 61 | 3,5 |
| | AC | 128.898 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 430 | 69 | 0 | 3,0 |
| City Gate Marcona | PE | 826 | 79 | 7 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 95.408 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 141.609 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 543.130 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 128.120 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 0 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 232.108 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 0 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 376.241 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica