

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-ene-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 390.552 | 17.200 | 8.071 | 53,6 |
| Centro Operacional Chincha | 60.291 | 2.438 | 1.510 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 417.761 | 27.814 | 0 | 40,4 |
| Total Distribuido | 868.604 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 721 | 0 | 0 | 3,7 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 9.360 | 343 | 193 | 3,7 |
| | AC | 50.210 | NA | NA | 17,4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 7.743 | 279 | 191 | 3,9 |
| | AC | 4.307 | 481 | 293 | 15,0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Estación Distrito Ica | PE | 2.953 | 0 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.323 | 184 | 50 | 3,5 |
| | AC | 158.006 | NA | NA | 16,8 |
| City Gate Nasca | PE | 419 | 6 | 0 | 3,2 |
| City Gate Marcona | PE | 881 | 15 | 14 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 117.203 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 93.717 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 342.282 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 75.479 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 21.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 108.404 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 0 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 227.722 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica