

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-jun-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	333.992	22.864	8.939	54,3
Centro Operacional Chincha	86.854	6.970	2.532	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	690.586	29.238	27.488	38,5
<b>Total Distribuido</b>	1.111.432	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13.506	1.500	0	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	8.933	507	255	3,6
	AC	64.415	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.066	790	227	4,0
	AC	2	807	1	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,8
Estación Distrito Ica	PE	3.454	751	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.328	427	66	3,5
	AC	124.535	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	525	78	0	3,7
City Gate Marcona	PE	615	99	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	157.437	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	31.030	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	568.232	NA	NA	NA
EGESUR	122.354	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.800	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	125.747	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	215.269	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica