

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	362.062	34.252	3.892	49,8
Centro Operacional Chincha	116.565	10.684	3.245	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	661.459	27.985	25.904	38,7
Total Distribuido	1.140.086	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23.428	1.590	599	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	382	24	10	3,6
	AC	92.756	NA	NA	17,1
Centro Operacional Pisco	PE	10.365	764	240	3,5
	AC	14.948	2.032	0	16,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,5
City Gate Ica	PE	10.940	1.095	102	3,8
	AC	145.275	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	609	83	1	3,8
City Gate Marcona	PE	644	87	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	165.767	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	13.514	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	539.188	NA	NA	NA
EGESUR	122.271	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	21.500	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	126.393	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	273.220	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica