

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	581.011	32.859	13.280	51,8
Centro Operacional Chinchá	119.865	8.545	3.283	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	657.861	28.105	25.984	39,4
Total Distribuido	1.358.737	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	25.346	1.759	650	3,6
Centro Operacional Chinchá	PE	378	22	11	3,6
	AC	94.141	NA	NA	17,1
Centro Operacional Pisco	PE	10.072	758	234	3,4
	AC	17.655	3.089	0	16,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,6
City Gate Ica	PE	10.619	1.079	108	3,8
	AC	143.578	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	140	85	0	3,8
City Gate Marcona	PE	875	92	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	160.589	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	237.484	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	539.326	NA	NA	NA
EGESUR	118.535	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.000	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	140.751	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	35.000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	277.642	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica