

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	431.708	24.220	10.299	54,4
Centro Operacional Chincha	99.140	9.155	2.292	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	666.002	28.419	26.119	39,2
Total Distribuido	1.196.850	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	24.263	1.675	604	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	298	33	5	3,6
	AC	74.579	NA	NA	17,1
Centro Operacional Pisco	PE	11.102	862	228	3,4
	AC	14.000	2.089	0	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,6
City Gate Ica	PE	10.797	1.165	105	3,8
	AC	144.608	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	591	79	0	3,8
City Gate Marcona	PE	704	105	2	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	164.241	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	85.665	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	541.707	NA	NA	NA
EGESUR	124.295	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.500	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	134.829	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	256.854	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica