

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	487.542	31.135	2.616	51,4
Centro Operacional Chincha	192.839	13.818	4.345	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	94.883	13.240	0	41,7
Total Distribuido	775.264	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23.252	1.586	598	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	555	35	15	3,6
	AC	169.032	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.827	867	161	3,7
	AC	134.101	13.378	617	17,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.486	545	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.431	782	76	3,8
	AC	126.863	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	583	89	0	3,7
City Gate Marcona	PE	640	89	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	169.349	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	34.262	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	7.483	NA	NA	NA
EGESUR	87.400	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.521	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	218.196	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.999	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	376.404	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica