

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	418.798	36.955	13.791	46,9
Centro Operacional Chincha	211.612	15.528	5.111	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	127.148	53.276	3.803	41,1
Total Distribuido	757.558	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	26.835	1.713	739	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	663	40	17	3,6
	AC	184.114	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	12.013	1.606	36	3,9
	AC	49.447	8.086	0	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE	2.174	671	0	3,6
City Gate Ica	PE	11.456	878	118	3,8
	AC	118.284	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	615	82	2	3,7
City Gate Marcona	PE	707	83	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	154.873	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	69.229	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	127.148	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.359	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	179.592	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.730	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	328.500	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica