

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	361,852	16,660	5,165	47.7
Centro Operacional Chincha	170,212	15,483	5,488	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	255,813	16,789	5,027	40.5
Total Distribuido	787,877	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	27,920	1,846	784	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	547	27	2	3.5
	AC	141,745	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,305	898	160	4.0
	AC	11,305	906	0	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,149	712	0	3.6
City Gate Ica	PE	11,530	817	121	3.8
	AC	117,086	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	594	75	0	3.7
City Gate Marcona	PE	645	80	0	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	176,867	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	30,371	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	133,875	NA	NA	NA
EGESUR	121,938	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	12,489	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	144,372	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,342	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	305,490	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica