Día Operativo: 08-mar-18

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	391.793	25.300	9.407	47,9
Centro Operacional Chincha	178.828	10.665	6.310	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	304.923	27.658	0	41,3
Total Distribuido	875.544	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	21.646	1.606	463	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	504	31	0	3,6
	AC	156.678	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	9.105	666	205	3,6
	AC	9.105	1.002	0	17,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	1.061	469	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.701	786	65	3,8
	AC	157.405	NA	NA	17,2
City Gate Nasca	PE	551	75	0	3,8
City Gate Marcona	PE	703	89	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	160.988	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	44.173	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	
Generadores Electricos					
EGASA	222.221	NA	NA	NA	
EGESUR	82.702	NA	NA	NA	
Generadores Electricos Menores					
MINSUR - CT	11.055	NA	NA	NA	
Iniciales Regionales					
CLIENTES INICIALES	126.309	NA	NA	NA	
Independientes					
MINSUR - INDUSTRIAL	42.353	NA	NA	NA	
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	346.730	NA	NA	NA	

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Luis Aguilar M.	Nombre: Dario Angel O.

Notas

- 1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

NA: No Aplica