

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	385.925	20.495	768	48,5
Centro Operacional Chincha	184.422	14.580	6.418	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	178.518	16.585	0	41,7
Total Distribuido	748.865	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	19.799	1.508	485	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	529	25	19	3,6
	AC	164.094	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.636	879	235	3,6
	AC	10.279	1.510	0	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	1.225	501	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.992	779	75	3,8
	AC	117.595	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	575	85	1	3,7
City Gate Marcona	PE	703	85	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	175.982	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	59.938	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	89.693	NA	NA	NA
EGESUR	88.825	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.827	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	142.994	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.165	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315.424	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica