

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	305,737	13,465	10,339	49.4
Centro Operacional Chincha	105,756	9,571	2,998	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	120,267	5,122	4,911	41.0
<b>Total Distribuido</b>	531,760	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	18,518	1,358	445	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	12,184	562	455	3.6
	AC	75,054	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,320	1,089	169	3.6
	AC	13,584	1,083	156	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,019	789	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,572	717	109	3.7
	AC	121,935	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	610	82	0	3.4
City Gate Marcona	PE	1,074	87	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	119,478	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	36,993	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	120,267	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,139	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,070	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	66,269	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	93,807	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	213,056	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Dario Angel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica